

Delibera oggetto di verbale n. 195 del 15.11.2018

**OGGETTO: SOSTITUZIONE GENERATORI CON GENERATORE A BIOMASSA E
REALIZZAZIONE LOCALE DEPOSITO PELLETT C/O STRUTTURA DI V.
ROMA 21 – CASOLA VALSENO. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno **duemiladiciotto**, il mese di **novembre** il giorno **giovedì 15** alle ore **9.00** presso la sede legale ed amministrativa di Piazza S. Rocco n. 2 – Faenza, si è tenuto, previ inviti di convocazione regolarmente recapitati, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP della Romagna Faentina nelle persone dei Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
CAROLI MASSIMO - PRESIDENTE	X	
MONDINI GUIDO - CONSIGLIERE	X	
SOGLIA MARISA - CONSIGLIERE	X	

Assiste il Direttore Dott. Giuseppe Neri.
Verbalizza Anna Pezzi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Massimo Caroli, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATE le normative e deliberazioni regionali di riferimento:

- D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

RICHIAMATI i precedenti atti dell'ASP della Romagna Faentina:

- Determinazione n. 32 del 03.04.2017 di affidamento dell'incarico al P.I. Andrea Montuschi dello Studio Associato Energia per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione di una nuova centrale termica presso la struttura di Casola Valsenio, necessario per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Delibera del CdA n. 168 del 12.10.2017 di finanziamento della quota a carico dell'ente pari a € 33.079,04 nel Bilancio al conto “Immobilizzazioni materiali – Impianti e macchinari”;
- Determinazione n. 94 del 13.12.2017 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento predisposto dai tecnici dello Studio Associato Energia;
- Determinazione n. 11 del 18.01.2018 di approvazione dell'avviso di indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori;
- Determina a contrarre n. 22 del 22.02.2018;
- Determinazione n. 35 del 13.04.2018 di affidamento dei lavori alla ditta C.I.L.A. Consorzio Scpa per l'importo di € 112.636,91 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.419,23 per un totale di € 118.056,14 + IVA 10%;
- Determinazione n. 42 del 07.05.2018 di nomina del Direttore dei Lavori, geom. Carmine Severi;
- Determinazione n. 43 del 08.05.2018 di affidamento dell'incarico all'Ing. Muzio Salvatori per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- Determinazione n. 65 del 01.08.2018 di approvazione del 1° SAL dei lavori;
- Determinazione n. 85 del 07.09.2018 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;

RICHIAMATA la Determinazione dello STACP di Ravenna n. 20182 del 13.12.2017, di rideterminazione del contributo a favore dell'ASP in € 184.036,09;

DATO ATTO che pertanto la quota a carico dell'ASP è pari a € 26.974,47;

VISTO lo stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori, geom. Carmine Severi in data 12.11.2018 dell'importo complessivo di € 123.770,22;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12.11.2018 nel quale la D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

RICHIAMATA la Relazione sullo stato finale redatta dal Responsabile del Procedimento, geom. Carmine Severi in data 12.11.2018 e assunta agli atti, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 123.770,22 oltre all'IVA;

RISCONTRATO che all'Impresa è stato liquidato n° 1 SAL e relativo n° 1 CP, per un importo complessivo di € 54.251,34 così come si evince dai documenti citati;

CHE pertanto restano da liquidare all'Impresa € 69.518,88 oltre all'IVA;

RICHIAMATO il QTE di aggiudicazione dei lavori, così articolato:

IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	
- edile e fornitura deposito	
- impianti	
- elettrico	
	€ 112.636,91
Importo oneri della sicurezza	€ 5.419,23
Importo complessivo lavori	€ 118.056,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	€ 45.362,51
IVA 10%	€ 12.305,61
Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.077,51
Imprevisti	€ 7.708,02
Lavori in economia	€ 5.000,00
Collaudo sismico	€ 500,00
Costi gare e pubblicità	€ 500,00
Oneri di progettazione	€ 14.984,24
IVA 22%	€ 3.516,53
Totale somme a disposizione	€ 92.954,43
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 211.010,57

RICHIAMATO il QTE modificato con Determina n. 85 del 07.09.2018 a seguito di variante suppletiva, così articolato:

IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	
- edile e fornitura deposito	
- impianti	
- elettrico	
	€ 118.350,99
Importo oneri della sicurezza	€ 5.419,23
Importo complessivo lavori	€ 123.770,22
SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	€ 39.077,02
IVA 10%	€ 12.877,02
Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.077,51
Imprevisti	€ 7.708,02
Lavori in economia	€ 5.000,00
Collaudo sismico	€ 500,00
Costi gare e pubblicità	€ 500,00
Oneri di progettazione	€ 14.984,24
IVA 22%	€ 3.516,53
Totale somme a disposizione	€ 87.240,34
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 211.010,56

DATO ATTO che ad ultimazione dei lavori il quadro finale, comprensivo delle somme a disposizione per la stazione appaltante risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	
- edile e fornitura deposito	
- impianti	
- elettrico	
	€ 118.350,99
Importo oneri della sicurezza	€ 5.419,23
Importo complessivo lavori	€ 123.770,22
SOMME A DISPOSIZIONE	
Somme a disposizione	€ -
IVA 10%	€ 12.377,02
Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ -
Imprevisti	€ -
Lavori in economia	€ -
Collaudo sismico	€ -
Costi gare e pubblicità	€ 450,00
Oneri di progettazione	€ 25.896,00
IVA 22%	€ 5.796,12
Totale somme a disposizione	€ 44.519,14
Importo lavori + somme a disposizione	€ 168.289,36
Residuo a fine lavori	€ 42.721,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 211.010,56

CHE detto QTE finale è comprensivo di spese tecniche, IVA, costi di pubblicità, per un totale complessivo di € 168.289,36, che trova copertura nel QTE approvato, riportando un residuo di € 42.721,20;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi palesemente resi ed accertati dal Presidente

d e l i b e r a

- 1) **di approvare** i documenti presentati dal Direttore dei Lavori e la relazione sullo stato finale redatta dal RUP;
- 2) **di approvare** il QTE finale, come sopra riportato, che porta un residuo di € 42.721,20;
- 3) **di liquidare** all'impresa esecutrice dei lavori, C.I.L.A. Consorzio sapa, la somma residua di € 69.518,88 + IVA 10%;
- 4) **di svincolare** la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva presentata dall'Impresa in sede di formulazione dell'offerta.

F.to Il Presidente
Massimo Caroli

F.to Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

La presente copia è conforme all'originale.

Faenza, 15.11.2018


Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri